

## Asikkalan kunta

"Lisämäärärahat ja siirrot" tarkoittaa sekä valtuuston päättämisiä lisämäärärahoja (merkitty punaisella) sekä talousarvion puitteissa päätettyjä määrärahasiirtoja kohteiden välillä. "MTA2026" tarkoittaa muutettua talousarviota eli alkuperäiseen talousarvioon lisättyjä määrärahoja ja päätettyjä määrärahasiirtoja. "Määrärahan tot-%" tarkoittaa kuinka monta prosenttia määrärahasta on käytetty. "Hankkeen tot-%" tarkoittaa, kuinka monta suuri osa hankkeesta on toteutettu. Vasemmanpuolimmaisessa sarakkeessa u = uusinvestointi ja k = korvausinvestointi

k/u	INVESTOINNIT - toteutumisraportti 1-4/2026	TA2026	Lisämäärärahat ja siirrot	MTA2026	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Määrärahan tot-%	Hankkeen tot-%	Huomiot
	<b>Maanhankinta ja sijoitukset menot</b>	<b>-330 000</b>		<b>-330 000</b>	<b>-40 583</b>	<b>-289 417</b>	<b>12 %</b>		
u	Pääomasijoitus Asikkalatalot Oy:hyn	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0 %	0 %	Valtuusto tekee pääomasijoituksesta erillisen päätöksen. Vuoden 2026 osuus on hankesuunnitteluun. Pääomasijoitus on tarkoitettu vuokra-asumistuotannon kasvattamista varten. Ehtokodan hankesuunnitteluun on käytetty 11.737,80 euroa.
u	Maanhankinta	-300 000	0	-300 000	-40 583	-259 417	14 %		Maanhankintamääräraha on varaus mahdollisia tarpeita varten ja maanhankintaesitykset tuodaan erikseen päätettäväksi.
	<b>Irtain ja aineeton käyttöomaisuus menot</b>	<b>-735 000</b>		<b>-735 000</b>	<b>-254 494</b>	<b>-480 506</b>	<b>35 %</b>		
k	Tietotekniset laitteet (tietokoneet, puhelimet)	-350 000	0	-350 000	-190 575	-159 425	55 %	50%	Korvataan vanhoja laitteita hankkimalla tilalle uusia.
k	Opetusvälineet	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0 %		Käsityön, liikunnan ja musiikin opetusvälineiden uusimista.
k	Päiväkotien ja Aurinkovuoren koulun (1 lk) irtokalusteet	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	0 %		Irtokalusteiden uusiminen.
k	Pakettiauto	-40 000	0	-40 000	-32 665	-7 335	82 %	100 %	Nuorisopalveluiden ja liikuntapaikkojen hoidon vanhan pakettiauton korvaaminen uudemmalla.
k	Kulunvalvonta/kameravalvonta	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0 %		Vanhentuneen järjestelmän ja laitteiden uusiminen.
k/u	Henkilöauto ja lava-auto	-45 000	0	-45 000	-24 952	-20 048	55 %	50 %	Mittaustoimen auto vaihdettu.
u	Pohjaveden tarkkailuputki lentokentän alueelle	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0 %		Suunnittelussa.
u	Varautumisen hankinnat	-30 000	0	-30 000	-2 296	-27 704	8 %		Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
k	Ateria- ja puhtauspalveluiden laitteiden uusinta	-60 000	0	-60 000	-3 556	-56 444	6 %		Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
k	Pohjakarttojen ylläpito	-10 000	0	-10 000	-450	-9 550	5 %		Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
	<b>Toimitilat menot</b>	<b>-3 430 000</b>		<b>-3 430 000</b>	<b>-99 186</b>	<b>-3 330 814</b>	<b>3 %</b>		
k	Päiväkoti Hulivilin (kaappisängyt, kiinteä kaluste)	-40 000	0	-40 000	-690	-39 310	2 %		Aloitetaan 8.6.2026.
k	Rakennusten lukitusmuutokset	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0 %		Aloitetaan elokuussa.
k	Aurinkovuoren koulun pts-toimenpiteet	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0 %		Aloitetaan syyskuussa.
k	Aurinkovuoren koulun piha-alueen kunnostaminen	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0 %		Toteutetaan syyslomalla.
k	Vesivehmaan koulun uudisrakennus	-2 500 000	0	-2 500 000	-42 381	-2 457 619	2 %		Suunnittelussa. Pääurakoitsija valittu.
u	Vääksyn yhteiskoulun pysäköintialueen turvallisuuden parantaminen	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0 %		Suunnittelussa.
k/u	Päiväkoti Hulivilin sisätilojen peruskorjaus	-70 000	0	-70 000	0	-70 000	0 %		Aloitetaan 8.6.2026.
u	Päiväkoti Hulivilin piha-alueen muutostyöt	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0 %		Aloitetaan 22.6.2026.
u	Päiväkoti Peuhiksen piha-alueen muutostyöt	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0 %		Aloitetaan syyskuussa.
k	Päiväkoti Vehmoksen väliovien uusiminen (28 kpl)	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0 %		Toteutetaan syyslomalla.
u	Perhekeskus Ilon rakennuksen tarveselvitys	-30 000	0	-30 000	-1 378	-28 622	5 %	40 %	Käynnissä.
k	Pohjola-talon lattioiden ym. kunnostus	-50 000	0	-50 000	-3 969	-46 031	8 %		Aloitetaan syksyllä.
k	Vesimyllymuseon korjausselvityksen toimenpiteitä	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0 %		Aloitetaan elokuussa.
k	Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat investoinnit	-50 000	0	-50 000	-630	-49 370	1 %		Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
k	Kiinteistöautomaation uusiminen	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0 %		Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
k	Danielson Kalmarin huvilan peruskorjaustoimenpiteitä	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0 %		Aloitetaan syksyllä.
u	Nuokun keittiön laajennus	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0 %		Aloitetaan heinäkuussa.
u	Nuorten työpaja/ohjaamotilan rakentaminen	-50 000	0	-50 000	-6 596	-43 404	13 %	20 %	Käynnissä.
k	Kirjaston julkisivusaneeraus	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0 %		Aloitetaan 2.6.2026 (ikkunoiden vaihto), muu kilpailutuksessa.
u	Jäähdytykset	-90 000	0	-90 000	-43 542	-46 458	48 %	65 %	Käynnissä.
u	Energiansäästöhankeet	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0 %		Aloitetaan kesäkuussa.
k	Pihojen leikkivälineiden uusinta	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0 %		Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
	<b>Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet menot</b>	<b>-2 845 000</b>		<b>-2 845 000</b>	<b>-63 710</b>	<b>-2 781 290</b>	<b>2 %</b>		
	<b>tulot</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0 %</b>		
u	Aniankedon kunnallistekniikka	-300 000	0	-300 000	0	-300 000	0 %	1 %	Suunnittelussa.
u	Liikenneturvallisuuskohteet	-400 000	0	-400 000	-12 722	-387 278	3 %	2 %	Suunnittelussa.
k	Katujen peruskorjaus	-220 000	0	-220 000	0	-220 000	0 %	2 %	Suunnittelussa, kilpailutus käynnissä.
k	Katujen ennalta-arvaamattomat investoinnit	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0 %		Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
u	Maantien 3132 kevyen liikenteen väylä, Kalkkinen	-10 000	0	-10 000	-266	-9 734	3 %	2 %	Suunnittelussa.
k	Kevyen liikenteen väylien peruskorjaus	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0 %		Suunnittelussa.
u	Mt 313 kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Lentotie-Urajärvi-Vierumäki	-1 000 000	0	-1 000 000	-21 863	-978 137	4 %	27 %	Edistyy aikataulun mukaisesti.
u	MAL-raha Mt 313 kevyen liikenteen väylän rakentamiseen	500 000	0	500 000	0	500 000	0 %		
k	Katujen päällystykset	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0 %	50 %	Käynnissä.

k/u	INVESTOINNIT - toteutumisraportti 1-4/2026	TA2026	Lisämäärärahat ja siirrot	MTA2026	Toteuma 1-4/2026	Poikkeama	Määrärahan tot-%	Hankkeen tot-%	Huomiot
k	Asfalttipaikkaukset	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0 %	5 %	Käynnissä.
k	Ajorotamassamerkinnot	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0 %		Toteutetaan päällystysten valmistuttua.
k	Katuvalojen peruskorjaus	-160 000	0	-160 000	-14 410	-145 590	9 %	15 %	Käynnissä.
k	Valopylväiden ja kaapeleiden uusinta	-50 000	0	-50 000	-1 228	-48 772	3 %	5 %	Käynnissä.
k	Kalmarinrannan uudistamisen kokonaisuunnittelu	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0 %		Suunnittelussa.
k	Satamien ruoppaus	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0 %		Aloitetaan syksyllä.
u	Uimakoppeja rannoille	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0 %	70 %	Asennus kesäkuussa.
u	Penkkejä puistoihin Vääksyn keskustaan	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0 %	10 %	20 penkkiä tilattu. Asennus kesällä.
u	Vääksyn torialueen kehittäminen	-30 000	0	-30 000	-5 536	-24 464	19 %		Suunnittelussa.
u	Kanava-alueen esiintymislavan katsomo	-50 000	0	-50 000	-7 685	-42 315	15 %		Suunnittelussa.
k	Leikkikenttien peruskorjaus	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0 %		Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
u	Urajärven lähiliikuntapaikka	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0 %		
k	Aurinkovuoren reittien kunnostus	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0 %		
u	Kepparirata/alue	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0 %		
	<b>Investoinnit yhteensä</b>								
	<b>Menot</b>	<b>-7 340 000</b>							
	<b>Tulot</b>	<b>500 000</b>							
	<b>Netto</b>	<b>-6 840 000</b>							