

Teknisen ltk:n toteuttamien investointien toteutuma 1.1-31.12.2021 päivitetty 27.1.2022

Kp	Proj.	Investoinnit	Kohde	TA2021 + lmr	Toteutuma	Jäljellä	Käyttö-%
				eur.	1.1.-31.12.2021		
9285 ja 9707 Irtain omaisuus menot				292 000	162 944	129 056	55,8 %
9285	9425	Kirjaston asiakaspalvelutiski		12 000	12 000	0	100,0 %
9285	9426	Oltermannin aulatilin kalustus		12 000	12 799	-799	106,7 %
9285	9427	Ikääntyneiden kuntosalilaitteet		40 000	29 000	11 000	72,5 %
9707	9815	Oltermannin kylmälaitteet		70 000	6 752	63 248	9,6 %
9707	9816	Anianpellon koulun keittiön kalusteet		45 000	510	44 490	1,1 %
9707	9817	Vesivehmaan koulun keittiön salin pöydät ja tuolit		20 000	8 118	11 882	40,6 %
9707	9818	Vesivehmaan koulun sekoittava pata		20 000	27 511	-7 511	137,6 %
9707	9819	Aurinkovuoren koulun ajoleikkuri		13 000	11 428	1 572	87,9 %
9707	9820	Perhekeskuksen kalustaminen		60 000	54 826	5 174	91,4 %
9703-4 Talonrakennus menot				13 440 000	1 597 153	11 842 847	11,9 %
				tulot	-15 000	-70 000	0,0 %
9703 Hankekohtaiset rakennusinvestoinnit menot				13 410 000	1 572 353	11 837 647	11,7 %
				tulot	-15 000	55 000	0,0 %
Koulut ja päiväkodit							
9703	916	Yhteiskoulun suunnittelu ja toteutus		9 000 000	145 825	8 854 175	1,6 %
	9744	Länsi-Asikkalan koululle varhaiskasvatustila yhteen luokkaan		30 000		30 000	0,0 %
	9745	Anianpellon koulu; esiopetuksen tilojen laajentaminen		60 000		60 000	0,0 %
*)	9746	Vesivehmaan koulun laajentaminen		500 000	40 180	459 820	8,0 %
**)	9735	Koulujen sisäilmakorjaukset (Länsi-Asikkala, Kalkkinen)		50 000	27 400	22 600	54,8 %
Muut							
	9736	Paloaseman ja kunnan varikon suunnittelu ja rakentaminen		3 000 000	916 240	2 083 760	30,5 %
	9739	Kiinteistöjen korjaus (Jokiranta, Kompan/Kalmarin sauna)		50 000	48 919	1 081	97,8 %
	9740	Kiinteistöautomaation uusiminen		25 000		25 000	0,0 %
	9747	Virastotalon (Sinivuokko) korjaus- ja muutostyöt asiakaspalvelutarpeisiin		120 000	414	119 586	0,3 %
	9748	Oltermannin uima-allastilan muutokset		15 000	23 688	-8 688	157,9 %
	9749	Mäntyrinte 1 ja 2 sekä Oltermannin julkisivujen kunnostaminen		250 000	29 378	220 622	11,8 %
	9750	Terveysaseman lattiapinnoitteet		150 000	127 756	22 244	85,2 %
	9743	Urheilukentän huoltorakennus (hankkeen loppuunsaattaminen)		100 000	212 553	-112 553	212,6 %
	9743	Valtionavustus huoltorakennukseen			-70 000		
	9729	Energiasäästöhankeet		60 000		60 000	0,0 %
	9729	Avustus energiasäästöhankeisiin		-15 000		-15 000	0,0 %
9704 Muut rakennusinvestoinnit menot				30 000	24 800	5 200	82,7 %
9704	665	Pihojen leikkivälineiden uusinta (välineiden kunnan mukaisesti)		30 000	24 800	5 200	82,7 %
9705 Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet menot				2 115 000	1 136 314	978 686	53,7 %
				tulot	-57 000		
Katujen rakentaminen 970				830 000	234 749	595 251	28,3 %
9705	9608	Pasolanharjuntien rakentaminen		200 000	162 290	37 710	81,1 %
	9609	Metsä-Aakalan kadut (Vesivehmaa)		250 000	29 790	220 210	11,9 %
	712	Liikenneturvallisuuskohteet		30 000	2 380	27 620	7,9 %
	9610	Peruskorjauskohteet; Aaponpolku, Simeoninpolku, Tuomaanpolku		200 000		200 000	0,0 %
	966	Muut kohteet		50 000	33 608	16 392	67,2 %
	9623	Metsä-Aakalan tonttien kunnostus (Vesivehmaa)		100 000	6 681	93 319	6,7 %

Kp	Proj.	Investoinnit	Kohde	TA2021 + lmr	Toteutuma	Jäljellä	Käyttö-%
				eur.	1.1.-31.12.2021		
		Kevyen liikenteen väylien rakentaminen	971	240 000	112 852	127 148	47,0 %
9705	9611	Maantie 313 kevyen liikenneväylän suunnittelu		75 000	110 712	-35 712	147,6 %
	9712	Maantie 313 kevyen liikenneväylän rakentaminen		125 000		125 000	0,0 %
	768	Peruskorjauskohteet; Rantakulmantie		40 000	2 140	37 860	5,4 %
		Katujen päällystys	972	120 000	104 262	15 738	86,9 %
9705	9603	Päällystykset; Vääksyntie Honkaperäntie Honkaniementie Telakkaniementie Proomukuja		100 000	101 857	-1 857	101,9 %
	767	Asfalttipaikkaukset		20 000	2 405	17 595	12,0 %
		Katu- ja tievalojen rakentaminen	973	120 000	109 322	10 678	91,1 %
9705	618	Katuvalojen peruskorjauskohteet		70 000	76 417	-6 417	109,2 %
	9604	Valaistuksen parantaminen		50 000	32 905	17 095	65,8 %
		Puistot ja muut yleiset alueet	975	500 000	188 222	311 778	37,6 %
9705	9606	Toivo Kärki -ja kanava-alueen kehittäminen		200 000	151 266	48 734	75,6 %
	9631	Kuotaan sataman ruoppaus	kvalt. lmr 21.6.21	240 000	16 493	223 507	6,9 %
	9632	Kanavalahden maalaiturin ja takatolppien oikaisu		30 000		30 000	0,0 %
	942	Leikkikenttien peruskorjaus		30 000	20 463	9 537	68,2 %
9705		Liikunta-alueet	977	305 000	386 907	-81 907	126,9 %
			tulot		-57 000	57 000	
	9629	Lähiliikuntapaikat (Länsi-Asikkala)		60 000	82 803	-22 803	138,0 %
	9629	Valtionavustus Länsi-Asikkalan monitoimialue			-23 000		
	9625	Pump track -rata sekä skeittialue keskustaan		80 000	131 992	-51 992	165,0 %
	9625	Valtionavustus pump track -rataan ja skeittialueeseen			-34 000		
	9626	Tekonurmitenniskenttä Kalmarinrantaan		80 000	99 956	-19 956	124,9 %
	9627	Aurinkovuoren ulkoilureitit 10, 12 ja 15 km polkureitit sekä meno-paluu Kirkkotielle		40 000	3 393	36 607	8,5 %
	9633	Ensilumenlatu		45 000	68 763	-23 763	152,8 %
9039		Aineeton käyttöomaisuus		10 000	0	10 000	0,0 %
	899	Pohjakarttojen ylläpito		10 000	0	10 000	0,0 %
		INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
		Menot		15 857 000	2 896 411	12 960 589	18,3 %
		Tulot		-15 000	-127 000	112 000	846,7 %
		NETTO		15 842 000	2 769 411	13 072 589	17,5 %

Kevyen liikenteen väylien rakentamisen peruskorjaukset sekä katujen päällystys toteutetaan kohteittain siinä järjestyksessä kuin ne ovat teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa.

- *) Tämä investointi on ehdollinen ja toteutetaan vain mikäli koulun 5.-6. luokkien oppilaita ei siirretä Aurinkovuoren kouluun.
- **) Nämä investoinnit ovat ehdollisia. Ne toteutetaan mikäli kohteet ovat jatkossa kunnan palvelutuotantokäytössä