

ASIKKALAN KUNTA**INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2025**

	TA2025	Toteutuma 1-7 / 2025	Tot-%
Maanhankinta ja sijoitukset			
Pääomasijoituksen loppuosa Asikkalatalot Oy:hyn	-3 000 000	-2 190 000	73,0%
Maanhankinta	-300 000	0	0,0%
Irtain omaisuus			
Tietoteknisten laitteiden vuotuinen uusiminen	-350 000	-198 666	56,76%
Oppikirjat	-25 000	0	0,0%
Nuorten kokoontumistilan (kontti) Vääksyn keskustaan	-10 000	0	0,0%
Varautumisen hankinnat	-30 000	-6 469	21,56%
Tukipalvelun laitteiden uusim.	-85 000	-4 995	5,88%
Talonrakennus			
Aurinkovuoren koulun lukitusmuutokset	-100 000	-61 008	61,01%
Aurinkovuoren koulun pts-suunnitelman mukaiset työt	-30 000	-1 932	6,44%
Aurinkovuoren koulun piha-alue	-10 000	-4 968	49,68%
Vesivehmaan koulun tarvekartoitus	-50 000	0	0,0%
Päiväkoti Hulivilin julkisivun maalaus	-35 000	-10 440	29,83%
Päiväkoti Hulivilin piha-alueen muutostyöt	-50 000	-113 704	227,41%
Päiväkoti Peuhiksen piha-alueen muutostyöt	-40 000	0	0,0%
Mäntyrinne 1:n sisäpuol.korjaus	-50 000	-95 341	190,68%
Oltermannin parvekeovet	-40 000	0	0,0%
Ent.ammkoulun korj-ja muutost.	-200 000	-292 415	146,21%

ASIKKALAN KUNTA**INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2025**

Kunnanvir. sisäp. korjaustyöt	-50 000	-46 748	93,5%
Vesimyllymuseon korjausselvityksen toimenpiteet	-20 000	0	0,0%
Pohjolatal.kunnostus-ja muutostyöt	-50 000	0	0,0%
Kiinteistöjen ennalta arvaamattomat investoinnit	-50 000	0	0,0%
Kiinteistöautomaation uusiminen	-25 000	0	0,0%
Energiasäästöhankeet	-60 000	-24 550	40,92%
Avustus	15 000	0	0,0%
Varikon portti	-10 000	0	0,0%
Pihojen leikkivälineiden uusinta	-30 000	-1 686	5,62%

Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet**Kadut**

Aniankedon kunnallistekniikka	-100 000	0	0,0%
Liikenneturvallisuuskohteet	-80 000	-55 641	69,55%
Peruskorjauskohteet	-200 000	-86 379	43,19%
Muut kohteet	-50 000	0	0,0%

Kevyen liikenteen väylät

Mt 313 keyven liikenteen väylän 2. vaiheen rak.	-1 500 000	-16 962	1,13%
MAL-raha kevyen liikenteen väylän rak.	750 000	0	0,0%

ASIKKALAN KUNTA**INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2025**

Maant 3132 kevyt liikväy suunnittelu	-30 000	-7 817	26,06%
Peruskorjauskohteet	-40 000	-2 235	5,59%
Katujen päällystys			
Päällystykset	-120 000	-82 306	68,59%
Asfalttipaikkaukset	-20 000	-568	2,84%
Ajoratamassamerkinnot	-20 000	-2 013	10,07%
Katu- ja tievalot			
Katuvalojen peruskorjaus	-60 000	-38 416	64,03%
Pylväiden ja kaapeleiden uusiminen	-50 000	0	0,0%
Puistot ja muut yleiset alueet			
Matkaparkin varustelun parantaminen	-50 000	-3 910	7,82%
Kuotaan sataman pistolaiturin uusiminen	-200 000	-148 022	74,01%
Telakkaran. valaistus & penkit	-15 000	0	0,0%
Pysäköintialue Vääksyn tapahtumia varten	-20 000	-5 805	29,02%
Rapalan patsasalueen kunnostaminen	-50 000	-26 462	52,92%
Avustus kunnostamiseen	20 000	0	0,0%
Leikkikenttien peruskorj. Kalmarinranta	-40 000	-18 090	45,23%
Liikunta-alueet			
Urheilukentän peruskorjaus	-530 000	479 579	-90,49%
Avustus urheilukentän peruskorjaukseen	140 000	0	0,0%

ASIKKALAN KUNTA

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2025

Tenniskentän valaistuksen uusiminen	-10 000	0	0,0%
-------------------------------------	---------	---	------

Aineeton käyttöomaisuus

Pohjakarttojen ylläpito	-10 000	0	0,0%
-------------------------	---------	---	------