

| k/u | INVESTOINNIT - toteutumisraportti 1-6/2026                        | TA2026       | Lisämäärärahat ja siirrot | MTA2026    | Toteutuma 1-6/2026 | Poikkeama       | Määrärahan tot-%  | Hankkeen tot-% | Huomiot                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |              |                           |            |                    |                 |                   |                |                                                                                                                                                                                                |
|     | <b>Maanhankinta ja sijoitukset</b>                                | <b>menot</b> | <b>-330 000</b>           |            | <b>-330 000</b>    | <b>-71 567</b>  | <b>-258 433</b>   | <b>22 %</b>    |                                                                                                                                                                                                |
| u   | Pääomasijoitus Asikkalatalot Oy:hyn                               | -30 000      | 0                         | -30 000    | 0                  | -30 000         | 0 %               | -              | Syyskuun valtuuston kokoukseen tuodaan esitys pääomasijoituksesta Ehtookodon tontin uudishankkeen osalta. Pääomasijoitus on tarkoitettu vuokra-asumistuotannon kasvattamista varten.           |
| u   | Maanhankinta                                                      | -300 000     | 0                         | -300 000   | -71 567            | -228 433        | 24 %              | -              | Maanhankintamääräraha on varaus mahdollisia tarpeita varten ja maanhankintaesitykset tuodaan erikseen päätettäväksi.                                                                           |
|     | <b>Irtain ja aineeton käyttöomaisuus</b>                          | <b>menot</b> | <b>-735 000</b>           |            | <b>-735 000</b>    | <b>-454 001</b> | <b>-280 999</b>   | <b>62 %</b>    |                                                                                                                                                                                                |
| k   | Tietotekniset laitteet (tietokoneet, puhelimet)                   | -350 000     | 0                         | -350 000   | -383 442           | 33 442          | 110 %             | 45 %           | Korvataan vanhoja laitteita hankkimalla tilalle uusia. Määräraha ei tule riittämään tietokoneiden hintojen nousua merkittävästi. Lisämäärärahaesitys tuodaan syksyllä valtuuston päätettäväksi |
| k   | Opetusvälineet                                                    | -20 000      | 0                         | -20 000    | -2 891             | -17 109         | 14 %              | 15 %           | Käsityön, liikunnan ja musiikin opetusvälineiden uusimista. Hankinnat käynnissä                                                                                                                |
| k   | Päiväkotien ja Aurinkovuoren koulun (1 lk) irtokalusteet          | -80 000      | 0                         | -80 000    | 0                  | -80 000         | 0 %               | 0 %            | Irtokalusteiden uusiminen. Kilpailutus tehty. Toimitus syksyllä.                                                                                                                               |
| k   | Pakettiauto                                                       | -40 000      | 0                         | -40 000    | -32 665            | -7 335          | 82 %              | 100 %          | Nuorisopalveluiden ja liikuntapaikkojen hoidon vanhan pakettiauton korvaaminen uudemmalla.                                                                                                     |
| k   | Kulunvalvonta/kameravalvonta                                      | -90 000      | 0                         | -90 000    | 0                  | -90 000         | 0 %               | 0 %            | Vanhentuneen järjestelmän ja laitteiden uusiminen. Toteutus syksyn aikana.                                                                                                                     |
| k/u | Henkilöauto ja lava-auto                                          | -45 000      | 0                         | -45 000    | -24 952            | -20 048         | 55 %              | 50 %           | Mittautustoimen auto vaihdettu. Lava-auton hankinta syksyn aikana.                                                                                                                             |
| u   | Pohjaveden tarkkailuputki lentokentän alueelle                    | -10 000      | 0                         | -10 000    | 0                  | -10 000         | 0 %               | 0 %            | Toteutus syksyllä.                                                                                                                                                                             |
| u   | Varautumisen hankinnat                                            | -30 000      | 0                         | -30 000    | -6 045             |                 | 20 %              | 5 %            | Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.                                                                                                                                                        |
| k   | Ateria- ja puhtauspalveluiden laitteiden uusinta                  | -60 000      | 0                         | -60 000    | -3 556             | -56 444         | 6 %               | -              | Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.                                                                                                                                                        |
| k   | Pohjakarttojen ylläpito                                           | -10 000      | 0                         | -10 000    | -450               | -9 550          | 5 %               | 5 %            | Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.                                                                                                                                                        |
|     | <b>Toimitilat</b>                                                 | <b>menot</b> | <b>-3 430 000</b>         |            | <b>-3 430 000</b>  | <b>-252 010</b> | <b>-3 177 990</b> | <b>7 %</b>     |                                                                                                                                                                                                |
| k   | Päiväkotihulivili (kaappisängyt, kiinteä kaluste)                 | -40 000      | 0                         | -40 000    | -35 849            | -4 151          | 90 %              | 100 %          |                                                                                                                                                                                                |
| k   | Rakennusten lukitusmuutokset                                      | -100 000     | 0                         | -100 000   | 0                  | -100 000        | 0 %               | 10 %           | Aloitetaan elokuussa.                                                                                                                                                                          |
| k   | Aurinkovuoren koulun pts-toimenpiteet                             | -30 000      | 0                         | -30 000    | 0                  | -30 000         | 0 %               | 0 %            | Aloitetaan syyskuussa.                                                                                                                                                                         |
| k   | Aurinkovuoren koulun piha-alueen kunnostaminen                    | -40 000      | 0                         | -40 000    | 0                  | -40 000         | 0 %               | 10 %           | Toteutetaan koulujen syyslomalla.                                                                                                                                                              |
| k   | Vesivehmaan koulun uudisrakennus                                  | -2 500 000   | 0                         | -2 500 000 | -52 786            | -2 447 214      | 2 %               | 8 %            | Etenee suunnitelman mukaan                                                                                                                                                                     |
| u   | Vääksyn yhteiskoulun pysäköintialueen turvallisuuden parantaminen | -10 000      | 0                         | -10 000    | 0                  | -10 000         | 0 %               | 0 %            | Siirtyy ensi vuoteen toteutettavaksi samassa yhteydessä Asikkalantien yläosan liikenneturvallisuuden parantamisen kanssa.                                                                      |

| k/u | INVESTOINNIT - toteutumisraportti 1-6/2026           | TA2026       | Lisämäärärahat ja siirrot | MTA2026         | Toteutuma 1-6/2026 | Poikkeama       | Määrärahan tot-% | Hankkeen tot-% | Huomiot                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| k/u |                                                      |              |                           |                 |                    |                 |                  |                |                                                                                                   |
| u   | Päiväkoti Hulivilin sisätilojen peruskorjaus         | -70 000      | 0                         | -70 000         | -36 689            | -33 311         | 52 %             | 70 %           |                                                                                                   |
| u   | Päiväkoti Hulivilin piha-alueen muutostyöt           | -30 000      | 0                         | -30 000         | 0                  | -30 000         | 0 %              | 90 %           | Toteutetaan syksyllä.                                                                             |
| u   | Päiväkoti Peuhiksen piha-alueen muutostyöt           | -30 000      | 0                         | -30 000         | 0                  | -30 000         | 0 %              | 0 %            | Aloitetaan syyskuussa.                                                                            |
| k   | Päiväkoti Vehmoksen väliovien uusiminen (28 kpl)     | -40 000      | 0                         | -40 000         | 0                  | -40 000         | 0 %              | 0 %            | Toteutetaan syyslomalla.                                                                          |
| u   | Perhekeskus Ilon rakennuksen tarveselvitys           | -30 000      | 0                         | -30 000         | -1 378             | -28 622         | 5 %              | 100 %          | Käynnissä.                                                                                        |
| k   | Pohjola-talon lattioiden ym. kunnostus               | -50 000      | 0                         | -50 000         | -3 969             | -46 031         | 8 %              | 15 %           | Suunnittelussa.                                                                                   |
| k   | Vesimyllymuseon korjausselvityksen toimenpiteitä     | -20 000      | 0                         | -20 000         | 0                  | -20 000         | 0 %              | 80 %           | Aloitetaan elokuussa.                                                                             |
| k   | Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat investoinnit     | -50 000      | 0                         | -50 000         | -630               | -49 370         | 1 %              | -              | Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.                                                           |
| k   | Kiinteistöautomaation uusiminen                      | -25 000      | 0                         | -25 000         | 0                  | -25 000         | 0 %              | -              | Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.                                                           |
| k   | Danielson Kalmarin huvilan peruskorjaustoimenpiteitä | -10 000      | 0                         | -10 000         | 0                  | -10 000         | 0 %              | 20 %           | Aloitetaan syksyllä.                                                                              |
| u   | Nuokun keittiön laajennus                            | -20 000      | 0                         | -20 000         | -7 656             | -12 344         | 38 %             | 100 %          | Käynnissä.                                                                                        |
| u   | Nuorten työpaja/ohjaamotilan rakentaminen            | -50 000      | 0                         | -50 000         | -11 665            | -38 335         | 23 %             | 50 %           | Käynnissä.                                                                                        |
| k   | Kirjaston julkisivusaneeraus                         | -100 000     | 0                         | -100 000        | -27 760            | -72 240         | 28 %             | 70 %           | Käynnissä.                                                                                        |
| u   | Jäähdytykset                                         | -90 000      | 0                         | -90 000         | -73 628            | -16 372         | 82 %             | 100 %          | Käynnissä.                                                                                        |
| u   | Energiansäästöhankeet                                | -60 000      | 0                         | -60 000         | 0                  | -60 000         | 0 %              | 0 %            | Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.                                                           |
| k   | Pihojen leikkivälineiden uusinta                     | -35 000      | 0                         | -35 000         | 0                  | -35 000         | 0 %              | -              | Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.                                                           |
|     | <b>Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet</b>         | <b>menot</b> | <b>-2 845 000</b>         | <b>-352 000</b> | <b>-2 845 000</b>  | <b>-694 859</b> | <b>24 %</b>      |                |                                                                                                   |
|     |                                                      | <b>tulot</b> | <b>500 000</b>            | <b>0</b>        | <b>500 000</b>     | <b>81 675</b>   | <b>16 %</b>      |                |                                                                                                   |
| u   | Aniankedon kunnallistekniikka                        | -300 000     | 0                         | -300 000        | -26 760            | -273 240        | 9 %              | 60 %           | Alueen kunnallistekniikan rakennesuunnitelma valmis. Odotetaan valitusasian lopullista ratkaisua. |
| u   | Liikenneturvallisuuskohteet                          | -400 000     | 0                         | -400 000        | -13 786            | -386 214        | 3 %              | 1 %            | Käynnissä.                                                                                        |
| k   | Katujen peruskorjaus                                 | -220 000     | 0                         | -220 000        | -41 987            | -178 013        | 19 %             | 1 %            | Käynnissä.                                                                                        |
| k   | Katujen ennalta-arvaamattomat investoinnit           | -50 000      | 0                         | -50 000         | 0                  | -50 000         | 0 %              | -              | Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.                                                           |
| u   | Maantien 3132 kevyen liikenteen väylä, Kalkkinen     | -10 000      | 0                         | -10 000         | -6 221             | -3 779          | 62 %             | 95 %           | Suunnittelussa.                                                                                   |

| k/u | INVESTOINNIT - toteutumisraportti 1-6/2026                                          | TA2026     | Lisää-<br>rähät ja<br>siirrot | MTA2026    | Toteutuma<br>1-6/2026 | Poikkeama | Määräraha<br>n tot-% | Hankkeen<br>tot-% | Huomiot                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|     |                                                                                     |            |                               |            |                       |           |                      |                   |                                         |
| k   | Kevyen liikenteen väylien peruskorjaus                                              | -40 000    | 0                             | -40 000    | 0                     | -40 000   | 0 %                  | 1 %               | Suunnittelussa.                         |
| u   | Mt 313 keyven liikenteen väylän rakentaminen välille<br>Lentotie-Urajärvi-Vierumäki | -1 000 000 | -232 000                      | -1 232 000 | -351 504              | -880 496  | 29 %                 | 33 %              | Käynnissä.                              |
| u   | MAL-raha Mt 313 kevyen liikenteen väylän<br>rakentamiseen                           | 500 000    | 0                             | 500 000    | 81 675                | 418 325   | 16 %                 | 0 %               |                                         |
| u   | Valtatie 24 suunnittelun aloittaminen                                               |            | -60 000                       | -60 000    | -2 261                | -57 739   | 4 %                  | 20 %              | Käynnissä.                              |
| k   | Katujen päällystykset                                                               | -150 000   | 0                             | -150 000   | -101 028              | -48 972   | 67 %                 | 100 %             | Käynnissä.                              |
| k   | Asfalttipaikkaukset                                                                 | -30 000    | 0                             | -30 000    | 0                     | -30 000   | 0 %                  | 25 %              | Käynnissä.                              |
| k   | Ajoratomassamerkinnot                                                               | -20 000    | 0                             | -20 000    | 0                     | -20 000   | 0 %                  | 75 %              | Toteutetaan päällystysten valmistuttua. |
| k   | Katuvalojen peruskorjaus                                                            | -160 000   | 0                             | -160 000   | -18 076               | -141 924  | 11 %                 | 50 %              | Käynnissä.                              |
| k   | Valopylväiden ja kaapeleiden uusinta                                                | -50 000    | 0                             | -50 000    | -1 729                | -48 271   | 3 %                  | 95 %              | Käynnissä.                              |
| k   | Kalmarinrannan uudistamisen kokonaisuunnittelu                                      | -50 000    | 4 000                         | -46 000    | -6 300                | -39 700   | 14 %                 |                   | Käynnissä.                              |
| k   | Satamien ruoppaus                                                                   | -100 000   | -60 000                       | -160 000   | -5 015                | -154 985  | 3 %                  | 2 %               | Käynnissä.                              |
| u   | Uimakoppeja rannoille                                                               | -15 000    | 0                             | -15 000    | -9 400                | -5 600    | 63 %                 | 100 %             | Käynnissä.                              |
| u   | Penkkejä puistoihin Vääksyn keskustaan                                              | -50 000    | 0                             | -50 000    | -17 008               | -32 992   | 34 %                 | 80 %              | Käynnissä.                              |
| u   | Vääksyn torialueen kehittäminen                                                     | -30 000    | 4 000                         | -26 000    | -7 303                | -18 697   | 28 %                 |                   | Suunnittelussa.                         |
| u   | Kanava-alueen esiintymislavan katsomo                                               | -50 000    | -8 000                        | -58 000    | -12 531               | -45 469   | 22 %                 | 15 %              | Käynnissä.                              |
| k   | Leikkikenttien peruskorjaus                                                         | -30 000    | 0                             | -30 000    | -12 936               | -17 064   | 43 %                 | 100 %             | Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa. |
| u   | Urajärven lähiliikuntapaikka                                                        | -60 000    | 0                             | -60 000    | -31 489               | -28 511   | 52 %                 | 100 %             | Valmis.                                 |
| k   | Aurinkovuoren reittien kunnostus                                                    | -20 000    | 0                             | -20 000    | -20 200               | 200       | 101 %                | 100 %             | Valmis.                                 |
| u   | Kepparirata/alue                                                                    | -10 000    | 0                             | -10 000    | -11 586               | 1 586     | 116 %                | 100 %             | Valmis.                                 |